



23	Косметический ремонт л/к: №4							2010		
24	Косметический ремонт л/к: №5							2010		
25	Косметический ремонт л/к: №6									
26	Косметический ремонт л/к: №7									
27	Косметический ремонт л/к: №8	700м2		198 246,00	Август			2013	л/кл.№8	Выполнено
28	Косметический ремонт л/к: №9							2010		
29	Энергосберегающие оконные блоки									
30	Окраска порталов									
31	Герметизация межпанельных стыков	15м		21 008,00	Сентябрь- Октябрь			2013	кв. 3,148	Выполнено
32	КРОВЛЯ							2007		
33	Фасад									
34	Смена оконных блоков 2-х этажей на металлопластиковые	9шт		210 000,00	Сентябрь			2013	л/кл.№ 1-9	Выполнено
35	Замена мусоросборных клапанов									
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>			<b>707 864,00</b>						
	<b>АВР</b>			<b>151 673,00</b>						

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.