

План текущего ремонта на 2016 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 25 лит.А

Год постройки: 1973

Перерасход с 2015 года

Этажность: 9 этажей

Серия дома: ЛГ -602В-9

Количество Л/К: 9 шт.

Начисление по дому: 1086794,88 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2005			
2	ХВС (кв. стояки)	30 м	30 000,00	27 784,00	Апрель				2016		Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура								2015		
9	Канализация (подвал и выпуски)	333 м	666 000,00	289 382,00	Январь-Июнь				2016	подвал	Выполнено
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети	21 шт	55 000,00	56 910,00	Февраль			2005	2016		Выполнено
13	ГРЩ								2014		
14	Эл. Проводка								2014		
15	Светильники								2015		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2010		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2015		
21	Косметический ремонт л/к: №3	800 м2	250 000,00	254 687,00	Декабрь				2016		Выполнено

22	Косметический ремонт л/к: №4							2010		
23	Косметический ремонт л/к: №5							2010		
24	Косметический ремонт л/к: №6							2014		
25	Косметический ремонт л/к: №7							2014		
26	Косметический ремонт л/к: №8							2013		
27	Косметический ремонт л/к: №9							2010		
28	Энергосберегающие оконные блоки									
29	Окраска порталов									
30	Герметизация межпанельных стыков	30м	25 000,00	81 682,00	Сентябрь, Октябрь			2016	кв.31,175	Выполнено
31	КРОВЛЯ	45м2	25 000,00	35 500,00	Август		2007	2016	кв.141,144,177,178	Выполнено
32	Фасад									
33	Замена мусоросборных клапанов									
34	Ремонт козырьков									
35	Подвальные окна	22шт	80 000,00	79 543,00	Ноябрь			2016		Выполнено
36	Отмостка	90 м2	108 000,00	96 000,00	Июнь			2016		Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		1 239 000,00	921 488,00						
	АВР		108 679,40	108 577,00						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

